г. Екатеринбург Дата «10» 06 2019г.

Договор _____

АКТ

Технической готовности к отопительному сезону 2019-2020 гг.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МАДОУ №410

Инженер Савченко Л.А

и представитель МУП «Екатеринбургэнерго» ведущий инженер Худяков С.В

составили настоящий акт, что в результате осмотра теплоиспользующих установок потребителя по адресу: Селькоровская 100а было установлено выполнение следующих видов работ по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 гг.:

1. Гидропневматическая промывка горячей водой внутренней системы отопления давлением 5,0 кгс/см^2 до полного осветления промывочной воды 10.06 2019г. *Акт предоставлен.*
2. Опрессовка внутренней системы отопления давлением 7,0 кгс/см^2 в течение 10 мин. падение давления составило 0,01 кгс/см^2 10.06 2019г. *Акт предоставлен.*
3. Ревизия запорной арматуры:
   - узла управления - выполнена
   - внутридомовой системы отопления и ГВС – выполнена
4. Установка поверенных приборов КИПиА (термометры, манометры) – **установлены**. *Документы о поверке приборов предоставлены.*
5. Установка дроссельных устройств: $d_ш$ _____ $d_{сопла\ элеватора}$ _____ мм **установлено**
6. Наличие ИТП: **есть**
7. Наличие УКУТ: **есть**

Заключение: На момент проверки выполнения работ по подготовке систем теплопотребления к отопительному сезону 2019-2020 г.г. по адресу: Селькоровская 100а **считать готовым**

.

Представитель теплоснабжающей организации _____ *Худяков С.В.*

Представитель Потребителя тепловой энергии _____ *Савченко Л.А.*

г. Екатеринбург Дата «10» 06 2019г.

Договор _____

АКТ

Технической готовности к отопительному сезону 2019-2020 гг.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МАДОУ №410

Инженер Савченко Л.А

и представитель МУП «Екатеринбургэнерго» ведущий инженер Худяков С.В

составили настоящий акт, что в результате осмотра теплоиспользующих установок потребителя по адресу: Энергетиков 6а было установлено выполнение следующих видов работ по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 гг.:

1. Гидропневматическая промывка горячей водой внутренней системы отопления давлением 5,0 кгс/см^2 до полного осветления промывочной воды 10.06 2019г. *Акт предоставлен.*
2. Опрессовка внутренней системы отопления давлением 7,0 кгс/см^2 в течение 10 мин. падение давления составило 0,01 кгс/см^2 10.06 2019г. *Акт предоставлен.*
3. Ревизия запорной арматуры:
   - узла управления - выполнена
   - внутридомовой системы отопления и ГВС – выполнена
4. Установка поверенных приборов КИПиА (термометры, манометры) – **установлены**. *Документы о поверке приборов предоставлены.*
5. Установка дроссельных устройств: $d_ш$ _____ $d_{сопла\ элеватора}$ _____ мм **установлено**
6. Наличие ИТП: **есть**
7. Наличие УКУТ: **есть**

Заключение: На момент проверки выполнения работ по подготовке систем теплопотребления к отопительному сезону 2019-2020 г.г. по адресу: Энергетиков 6а **считать готовым**

.

Представитель теплоснабжающей организации _____ *Худяков С.В.*

Представитель Потребителя тепловой энергии _____ *Савченко Л.А.*